

“CONSORCIO VERSALLES II” RUC N° 20611946644

CARTA N° S.O. MZ02 - 018-2024

Mazuco, 01 de Marzo de 2024

Señores
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
PRESENTE.-



Atención: Ing. Mario Randy Zegarra Mormontoy – Administrador del contrato
Dirección: Av. Sucre N° 400-Urb. Bancopata Cusco Perú.

Asunto : VALORIZACION N° 03-FEBRERO - 2024 DEL CONTRATISTA
Contrato de Obra N° 130-2023

Ref. :

- 1). **OBRA** “Renovación de Línea Primaria; en el alimentador MZ02 desde Santa Rosa hasta derivación a Boca Colorado por incremento de carga, en el Distrito de Madre de Dios, Provincia Manu, Departamento Madre de Dios”
- 2) Contrato de Supervisión No 014-2024
- 3) Carta No 020-2024/CONSORCIO AMAZONIA de Fecha 01.03.2024

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. para manifestarle que con fecha 29.02.2024 hemos recibido el documento de la referencia 3), donde el Contratista nos alcanza su expediente de Valorización N° 03, en relación a la ejecución de la Obra **“RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”**, correspondiente del mes de febrero 2024, para su revisión y trámite.

Al respecto le comunicamos a ustedes que se ha revisado dicho expediente y hemos encontrado conforme, motivo por el cual les alcanzamos en original VOLUMEN N° 01 (Valorización N° 03 + 01 CD), la misma que ha sido calculada de acuerdo a los metros ejecutados al 29.02.2024, debidamente conciliados por el Contratista y la Supervisión

El monto a facturar por el CONSORCIO AMAZONIA, asciende a la suma de **S/ 61,762.19 soles**, correspondiente a la Valorización N° 03 de la obra **“RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”**.

En el siguiente cuadro se muestra, el porcentaje Acumulado por las valorizaciones de avance al 29 de febrero del 2024, en los rubros de Ejecutado, Programado y relación Ejecutado/Programado, que nos permite una visión integral del estado de situación de la obra a la fecha señalada.

SECCION DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE		
	EJECUTADO (%)	PROGRAMADO (%)	EJEC/PROG (%)
ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA	17.25%	33.44%	51.58%

Mz. H. Lt. 12, Urbanización La Pradera, Distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

Email: ruben_ramirez_lopez@yahoo.es, aarsac@gmail.com Cel. 992555486 - 979617397

CONSORCIO VERSALLES II
Ing. Ruben Ramirez Lopez
SUPERVISOR DE OBRA

“CONSORCIO VERSALLES II” RUC N° 20611946644

HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO			
----------------------------------	--	--	--

De acuerdo al cuadro el avance porcentual **acumulado** del PRESUPUESTO VIGENTE, ejecutado al 29 de febrero del 2024 es de **17.25 %**, el avance programado es de **33.44%** del Calendario Valorizado de ejecución de obra, resultando una relación porcentual mensual entre lo Ejecutado y lo Programado igual al **51.58 %**. Con los valores obtenidos en el cuadro de avance, se muestra que el **Contratista se encuentra en atraso**.

El detalle de los pagos del presupuesto vigente aprobados al Contratista, calendario de avance de obra, el adelanto concedido, amortizaciones efectuadas y control de fianzas, se encuentran en los cuadros que se adjuntan al presente documento

En virtud a lo expuesto, encontramos conforme la documentación y cálculos de la Valorización N° 03 - febrero – 2024 de metrados presentadas por Contratista, para su trámite y pago correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos de la oportunidad para saludarlos.

Atentamente,

CONSORCIO VERSALLES II



Ing. Ruben Ramirez Lopez
SUPERVISOR DE OBRA

INFORME ESPECIAL N° 001 - 2024 - RLP - MZ02

Para: Ing. Randy M. Zegarra Mormontoy.
Coordinador de Obras – ELSE - CUSCO

De: Ing. Rubén Ramírez López
Supervisión de Obra – "CONSORCIO VERSALLES II"

Asunto: APROBACION DE VALORIZACION N° 03 - MES FEBRERO 2024

Referencia: 1) OBRA: "RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS".
2) Carta N° 020-2024/CONSORCIO AMAZONIA de fecha 01.03.2024.

Lugar y Fecha: Mazuco, 01 de marzo del 2,024

1. OBJETIVO

El presente informe tiene por finalidad emitir Opinión al Expediente de VALORIZACION N° 03 - MES DE FEBRERO 2024 solicitado por la Contratista **CONSORCIO AMAZONIA**, encargado de la ejecución de la obra: "RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS", DISTRITOS DE MADRE DE DIOS Y BOCA COLORADO, PROVINCIA DE MANU Y DEPARATAMENTO DE MADRE DE DIOS en atención a la carta de la referencia 2) recibida el 01.03.2024.

2. INFORMACION GENERAL

Financiamiento	Recursos Propios de ELSE
Unidad Ejecutora	ELSE
Licitación Pública.	N° LP 005-2023-ELSE
Contratista Ganador de la Licitación Pública	CONSORCIO AMAZONIA
Contrato y Fecha de Firma	N° 0130-2023, 20 de noviembre del 2023
Monto del Contrato	S/. 5'721,535.76 no incluye el I.G.V
Modalidad del Contrato.	Llave en Mano a Precios Unitarios
Plazo de Ejecución	270 días calendario.
Financiamiento y Entidad Responsable.	Recursos Propios de ELSE
Entrega de Terreno.	28 de noviembre del 2023
Adelanto de Materiales N° 001	NO SOLICITA
Inicio de Obra.	06 de diciembre del 2023
Término Contractual	31 de Agosto de 2024
Administrador del Contrato	Randy M. Zegarra Mormontoy
Representante Legal Supervisión	Alexander
Supervisor de Obra	Rubén Ramírez López
Residente de Obra	Manuel Berrios Balcona
Coordinador de Obra	Randy M. Zegarra Mormontoy

3. BASE LEGAL

- ❖ Contrato de Ejecución: N° 0130 – 2023 – ELSE del 20.11.2023
- ❖ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- ❖ D.S. N° 006-2017, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General modificada por Decreto Legislativo N° 1272.
- ❖ Código Civil.

CONSORCIO VERSALLES II

Ing. Rubén Ramírez López
SUPERVISOR DE OBRA

- ❖ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- ❖ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1444.
- ❖ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- ❖ Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y sus modificatorias aprobado mediante Ley N° 27927.
- ❖ Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento D.S. 009-93.
- ❖ Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011.
- ❖ DL 1278 – Ley de Gestión Integral de residuos sólidos.
- ❖ Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - RESESATE-2013.
- ❖ Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM con la cual se aprueba el documento denominado "Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuestas frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad".
- ❖ Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA con la cual aprueba el documento técnico "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".
- ❖ Directivas y Opiniones de OSCE.
- ❖ Ley N° 28611 "Ley General del Ambiente"
- ❖ Ley N° 29325 "Evaluación y Fiscalización Ambiental"
- ❖ D.S. 014-2019-EM "Reglamento Ambiental para las Actividades Eléctricas"
- ❖ Decreto Legislativo N° 1278 "Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos"
- ❖ DS 014-2017-MINAM "Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos"

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

4. SOBRE LOS METRADOS PROPUESTOS PARA VALORIZACION

Con fecha 27 de febrero del 2024 el Contratista alcanzo los metrados para la conciliación para la valorización, en forma conjunta la Supervisión con la Contratista, mediante carta N° S.O. MZ02-013-2024 de 27.02.2024, se reitera Solicita los metrados, luego se concilia la misma fecha 27.02.2024, los metrados correspondiente para la Valorización Contractual, en la Sección de Suministro, Montaje y Transporte de Líneas Primarias. Los metrados se encuentran en los cuadros adjunto, cuyo resumen es el siguiente:

METRADO CONTRACTUAL FEBRERO 2024

CONSORCIO VERSALLES II

A. LINEAS PRIMARIAS

Ing. Ruben Ramirez Lopez
SUPERVISOR DE OBRA

Durante el mes de febrero de 2024, se han realizado actividades en Obra por parte del Contratista, en las secciones de Suministros, Montaje y Transporte, las cuales se indican a continuación.

SECCION A: SUMINISTRO DE MATERIALES

En el mes de febrero de 2024, el Contratista no ha realizado actividades de suministro de materiales.

SECCION B: MONTAJE ELECTROMECHANICO DE LINEAS PRIMARIAS

1. OBRAS PRELIMINARES.

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID.	METRADO CONTRACTUAL	METRADO CONCILIADO
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO DE LINEAS PRIMARIAS			
9.00	TRABAJOS PRELIMINARES			
9.02	Estudio de Ingeniería de Detalle	nodo	405.00	205.00
9.04	Elaboración, Gestión de Aprobación y Ejecución del CIRA y PMA de Obras del Proyecto Bajo la Supervisión de la Dirección Desconcentrada de Cultura (MC)	Global	1.00	0.50
9.06	Elaboración, Gestión de Aprobación y Ejecución de la	Global	1.00	0.50

	Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Informe Técnico Sustentatorio (ITS)			
--	--	--	--	--

SECCION C: TRANSPORTE DE MATERIALES

En el mes de febrero de 2024, el Contratista no ha realizado actividades transporte de materiales. TRANSPORTE DE MATERIALES (10% DE SECCION A)

5. DEL PROCESAMIENTO DE LA VALORIZACIÓN

Durante procesamiento de la valorización del mes de febrero 2024, se han considerado los reajustes, amortizaciones e impuestos, por lo que el monto a pagar a la contratista es conforme.

RESUMEN DE VALORIZACIÓN° 03				
TODAS LAS SECCIONES				
1.0	"RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"			
2.0	PROCESO DE SELEC.	: LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2023-ELSE.		
3.0	EMPRESA CONTRATISTA	: CONSORCIO AMAZONIA		
4.0	VALORIZACIÓN	: 03		
5.0	MES Y AÑO	: Feb-24		
6.0	TIPO PRESUPUESTO	: RECURSOS PROPIOS ELSE		
	Valorización Mensual	:	SI.	67,220.24
	Reajuste (A cta.)	:	SI.	1,277.19
	Deducciones y/o Otros		SI.	13.22
	- 'Deducccion del Reajuste - Amort. Adel. Efectivo		SI.	13.22
	- 'Deducccion del Reajuste - Amort. Adel. Materiales		SI.	
	Valorización Bruta			68,484.21
	Amortización de Adelanto (B)			
	- Directo	:	SI.	6,722.02
	Total Amortizaciones.:			6,722.02
	Valorización Neta (VN) = (A) - (B)	:	SI.	61,762.19
	I.G.V (18% VN)	NO corresponde	:	SI.
			SI.	0.00
	TOTAL	:	SI.	61,762.19
	RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL 5%		SI.	0.00
	I.G.V (18%)			0.00
	Monto Total a Retener	:	SI.	0.00
	Monto Neto a Pagar SIN IGV	:	SI.	61,762.19
	CONTRATISTA			
	CONSORCIO AMAZONIA			
			CONSORCIO VERSALLES II	
			Ing. Ruben Ramirez Lopez	
			SUPERVISOR DE OBRA	
			INSPECTOR DE OBRA	
			ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	

6. SOBRE LOS SUSTENTOS DE LOS METRADOS.

Los sustentos de los metrados están dados en los cuadros de metrado de valorizaciones del Suministro, Montaje y Transporte de Materiales de la Línea Primaria, Los sustentos de los metrados alcanzados por el Residente de Obra es Conforme.

Los cuadros de los sustentos se encuentran en los Anexos del Expediente Valorización N° 03 del Contratista, alcanzados por esta Supervisión

7. SOBRE LA VALORIZACIÓN DE METRADOS

Procesado los metrados presentados por la Contratista se obtiene la siguiente valorización, a la cual se aplicó los reajustes y amortización correspondientes:

(Cuadro de Solicitud de Valorización y pago se adjunta en numeral 5)

Emitimos nuestra **conformidad** correspondiente a la Valorización Presentada.

8. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES PARA PAGO

Asimismo, el contratista cumple con mantener las garantías exigidas en el contrato de obra.

(Control de Cartas Fianza Pólizas se adjunta en Anexo del informe del Contratista2)

9. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA

Montaje electromecánico-Contractual

En el siguiente cuadro se muestra, el porcentaje Acumulado por las valorizaciones de avance al 29 de febrero del 2024, en los rubros de Ejecutado, Programado y relación Ejecutado/Programado, que nos permite una visión integral del estado de situación de la obra a la fecha señalada.


SECCION DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE		
	EJECUTADO (%)	PROGRAMADO (%)	EJEC/PROG (%)
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA ALIMENTADOR MZ02.	17.25 %	33.44 %	51.58 %

De acuerdo al cuadro el avance porcentual **acumulado** del PRESUPUESTO VIGENTE, ejecutado al 29 de febrero del 2024 es de **17.25 %**, el avance programado es de **33.44 %** del Calendario Valorizado de ejecución de obra, resultando una relación porcentual mensual entre lo Ejecutado y lo Programado igual al **51.58 %**. Con los valores obtenidos en el cuadro de avance, se muestra que el **Contratista se encuentra en atraso**.

El detalle de los pagos del presupuesto vigente aprobados al Contratista, calendario de avance de obra, el adelanto concedido, amortizaciones efectuadas y control de fianzas, se encuentran en los cuadros que se adjuntan al presente documento.

CONSORCIO VERSALLES II

Ing. Ruben Ramirez Lopez
SUPERVISOR DE OBRA



10. ESTADO DE AVANCE ECONOMICO (PAGOS AUTORIZADOS)

Con fecha 15.11.2023 ELSE realiza la entrega del adelanto Directo por el 10% habiendo la Contratista presentado la Carta Fianza N° E3252-00-2023 Emitida por SECUREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS del 15.11.2023 Vence 12.02.2024 por S/. **572,153.57** (Quinientos setenta y dos mil ciento cincuenta y tres y 57/100 Soles).

Resumen:

- Por adelanto Directo: S/. 572,153.57

La obra se encuentra con un avance físico acumulado del **17.25 %** al 29.02.2024 del calendario de avance de obra Actualizado Contractual valorizado con la fecha de inicio de Obra, representando un avance acumulado real versus el acumulado programado de **51.58 %**, en este caso la Obra está en atraso con respecto al avance programado.

- **No Solicito el adelanto de Materiales**

CONSORCIO VERSALLES II

Ing. Rubén Ramírez López
SUPERVISOR DE OBRA

11. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO CONTRACTUAL VALORIZADO

AVANCE FISICO PROGRAMADO vs AVANCE FISICO EJECUTADO							
OBRA EN GENERAL							
OBRA :		"RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"					
UBICACIÓN :		MANU		CONTRATISTA: CONSORCIO AMAZONIA			
PPTO CONT. Sin IGV		: 5,721,535.76		CONTRATO: 130-2023-ELSE, de fecha 20/11/2023			
PERIODO MES	AVANCE PROGRAMADO			AVANCE EJECUTADO			AVANCE RELATIVO (%)
	SOLES			SOLES			
	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	
01) Diciembre-23	37,733.14	37,733.14	0.66%	912,508.78	912,508.78	15.95%	2418.32%
02) Enero-24	228,468.80	266,201.94	4.65%	7,260.02	919,768.80	16.08%	345.52%
03) Febrero-24	1,647,448.46	1,913,650.40	33.44%	67,220.24	986,989.04	17.25%	51.58%
04) Marzo-24	1,724,397.62	3,638,048.02	63.58%				
05) Abril-24	1,048,010.56	4,686,058.58	81.90%				
06) Mayo-24	413,057.88	5,099,116.46	89.12%				
07) Junio-24	284,371.68	5,383,488.14	94.09%				
08) Julio-24	219,733.36	5,603,221.50	97.93%				
09) Agosto-24	118,314.26	5,721,535.76	83.97%				
	5,721,535.76	5,721,535.76	100.00%	986,989.04	986,989.04	17.25%	

AMORTIZACION Y DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACION Y DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DIRECTO													
Obra:		"RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL (LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"											
LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2023-ELSE.													
Contratista CONSORCIO AMAZONIA		CONSORCIO VERSALLES II											
AMORTIZACION : Am = A*V/C, siendo: V = Valorización, A= Adelanto otorgado, C= Monto de Contrato													
MONTO CONTRATO		5,721,535.76											
MONTO TOTAL DEL ADELANTO 01 OTD :		572,153.57 (SIN I.G.V.)											
PORCENTAJE DEL ADELANTO DIRECTO		10.00%											
FECHA DE PAGO DEL ADELANTO :		24/11/2023 COEFICIENTE: 1.017											
VALORIZACION			AMORTIZACION (Am)		MONTOS AMORTIZADOS		SALDOS	Definitivo	DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO				
Número	Mes	Monto Valorizado (Val)	Contrato Principal	Adicionales	Total	Acumulado	Saldo por amortizar	Total	Kr	Ka	Definitivo (D=A*(KR/KA-1))	PAGADO (Dn)	REGULARIZACION (Dr=D-Dn)
001	Dic-23	912,508.78	91,250.88		91,250.88	91,250.88	480,902.69	91,250.88					
002	Ene-24	7,260.02	726.00		726.00	91,976.88	480,176.69	726.00	1.015	1.017	-1.43	0.00	-1.43
003	Feb-24	67,220.24	6,722.02		6,722.02	98,698.90	473,454.67	6,722.02	1.019	1.017	13.22	0.00	13.22
004	Mar-24												
005	Abr-24												
006	May-24												
007	Jun-24												
008	Jul-24												
009	Ago-24												
TOTALES		986989.04	98698.90	0.00	98698.90			98,698.90					
TOTAL DEL ADELANTO SOLES		572,153.57											
TOTAL AMORTIZADO EN SOLES		98,698.90											
TOTAL SALDO POR AMORT. SOLES		473,454.67											
		DEDUCCION AD : 13.22											
CONSORCIO VERSALLES II													

AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES

AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES							
PRESUPUESTO PRINCIPAL							
SECCION 01 : LINEAS PRIMARIAS							
PROYECTO	*RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS*						
UBICACIÓN	Distrito: Boca Colorado, Provincia: Manu y Opto.: Madre de Dios						
CONTRATO Nro.	130-2023-ELSE, de fecha 20/11/2023						
CONTRATISTA	CONSORCIO AMAZONIA						
NUMERO AMORTIZ.	ADELANTO No	IUP	MATERIAL	ADELANTO MAT. SOLICITADO	MONTO VALORIZADO	AMORTIZACION (AMO)	SALDO POR AMORTIZAR
Valorización N° 01 - DIC 2023							
1					912,508.78	-	0.00
Valorización N° 02 - ENE 2024							
2							
Valorización N° 03 - FEB 2024							
3							
Valorización N° 03 - MAR 2024							
4							
				0.00	912,508.78	0.00	0.00

12. VIGENCIA DE GARANTIAS Y SEGUROS DE LA OBRA

CONSORCIO VERSALLES II

Ing. Ruben Ramirez Lopez
SUPERVISOR DE OBRAS

- Se cuenta con Carta Fianza N° E3053-00-2023 de **FIEL CUMPLIMIENTO** emitido el 15.12.2022 por SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS hasta por la suma de S/. 572,153.58 (Quinientos setenta y dos mil ciento cincuenta y tres y 58/100 Soles) que regirá desde el 03.11.2023 al 28.08.2024.
- Se cuenta con Carta Fianza N° E3252 - 00 - 2023 de **ADELANTO DIRECTO** emitido el 15.11.2023 por SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS hasta por la suma de S/. 572,153.57 (Quinientos setenta y dos mil ciento cincuenta y tres y 57/100 Soles) que regirá desde el 15.11.2023 al 12.02.2024. ya Venció
- Se cuenta con Carta Fianza N° E3252 - 00 - 2023-001 de **ADELANTO DIRECTO** emitido el 02.02.2024 por SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS hasta por la suma de S/. 481,628.69 (Cuatrocientos ochenta y uno mil seiscientos veintiocho y 69/100 Soles) que regirá desde el 13.02.2024 al 12.05.2024. está Vigente; se adjunta en el informe del contratista

Descripción	Monto S/.	N°	Entidad	Vencimiento	Estado
C.F. Fiel Cumplimiento	572,153.58	E3053-00-2023	SECREX	28.08.2024	Vigente
C.F. Adelanto Directo	572,153.57	E3052-00-2023	SECREX	12.02.2024	Vencido
C.F. Adelanto Directo	572,153.57	E3052-00-2023-001	SECREX	12.05.2024	Vigente

13. SEGUROS PERSONAL DE OBRA

Se cuenta con las Pólizas de Seguros exigidos en el Contrato de Obra las mismas se detallan:

a. Pólizas de Salud y Pensión:

- Se presenta Pólizas de Pensión MAPFRE PERU VIDA, POLIZA DE PENSION N° 7012300100939 y contrato en Salud N° 7022100134961, Vigente 01.02.2024 al 29.02.2024.
- Se presenta Pólizas de Salud MAPFRE PERU VIDA, POLIZA DE PENSION N° 7022300125909 y contrato en Salud N° 7022200037394, Vigente 01.02.2024 al 29.02.2024.

b.- Pólizas Todo Riesgo Montaje (EAR) frente a Terceros:

Con Póliza N° A7002023002400, cuenta con las Pólizas de Todo Riesgo Montaje frente a Terceros exigidos en el Contrato de Obra las mismas que fue emitida por la Compañía de Seguros ALVA

Vigencia: 27.11.2023 al 25.11.2024; Actividad y/o giro "RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"; se adjunta en el informe del contratista.

CONSORCIO VERSALLES II

Ing. Ruben Ramirez Lopez
SUPERVISOR DE OBRA

14. PROBLEMAS Y ACCIONES.

- **Mediante asiento N° 08** del 12.02.2024 el Residente de Obra anota en cumplimiento al contrato Nro. 130-2023, clausula quinta (pagos), la entidad se obliga a pagar la contraprestación en periodos mensuales mediante valorizaciones, el contratista presenta su valorización mensual de enero 2024, realizado la medición y valorización de las cantidades por secciones de ejecución físico de la obra, cuantificando los metrados realmente ejecutados. de esta pericia la valorización al mes de enero 2024, al contratista le corresponde un pago de s/. 6,644.35 sin IGV más reajustes que representa un avance mensual del 0.13% del costo directo del mes y un avance acumulado del 342.79% respecto al programado y ejecutado, con opinión favorable del inspector se presenta a la entidad y solicitamos su trámite que corresponde para su cancelación.
- **Mediante asiento N° 09** del 12.02.2024 del Residente de Obra anota de las descripciones realizadas en el cuaderno de obra de los asientos Nros. 5 y 7 del residente, respecto a la tala de árboles, y dimensiones que se ajustan a la cuantificación de corte de árbol en la obra para efectos de tala de fines de electrificación, la entidad se pronuncia en la carta nro. gp-205-2024 del 26-01-2024, define como árbol, a una planta de tallo leñoso, cuyo diámetro es igual o superior a 10 pulgadas o 25.40 cm. de diámetro y con una altura igual o superior a 8 mts. en el caso de no tener un árbol con un diámetro circular y uniforme, el diámetro se determina con el promedio de diámetro máximo y mínimo bajo esta consideración, procederemos a su cuantificación y considerar en el expediente de ingeniería de detalle y solicitar el mayor metrado. toda vez que estas actividades es necesario su ejecución y garantizara la correcta continuidad del suministro eléctrico.
- **Mediante asiento N° 10** del 13.02.2024 Asunto Participación del Plantel Profesional Clave de la Supervisión, mediante la presente anotación se deja constancia con carta N° GP-284-2024 de fecha 08.02.2024, la entidad electro sur este S.A.A.; autoriza el inicio del servicio de supervisión de obra a partir del 09.02.2024; así mismo nos hace conocer a la administración del contrato de obra del Ing. Randy Zegarra Mormontoy

- **Mediante asiento N° 11** del 15.02.2024 del Supervisor de Obra Dejamos constancia la presentación de los documentos siguientes a ELECTRO SUR ESTE A.A.A.: 1. Carta N° S.O. MZ02 – 001 - 2024: con fecha 13 febrero de 2024 solicitamos Expediente Especificaciones Técnicas del Suministro de Materiales y Equipo. 2. Carta N° S.O. MZ02 – 002 - 2024: con fecha 13 febrero de 2024 solicitamos Expediente Oferta Económica del Contratista. 3. Carta N° S.O. MZ02 – 003 - 2024: con fecha 13 febrero de 2024 solicitamos El Calendario Valorizado, Cronograma de Obra, TDT, Protocolo de Pruebas de los materiales suministrados. Guías de remisión, acta de entrega del terreno, etc.
- **Mediante asiento N° 12** del 15.02.2024, del Supervisor de Obra Asunto cartas al Consorcio Amazonia donde Dejamos constancia la presentación de los documentos siguientes a CONSORCIO AMAZONIA.: Carta N° S.O. MZ02 – 004 - 2024: con fecha 13 febrero de 2024, solicitamos El Calendario Valorizado, Cronograma de Obra (PERT – CPM), TDT aprobadas por la Entidad para el suministro de Materiales, Protocolo de Pruebas de los materiales suministrados. Guías de remisión, etc. Carta N° S.O. MZ02 – 005 - 2024: con fecha 13 febrero de 2024, se comunica las observaciones al plan de trabajo semanal N° 03 para su corrección y complementación. Carta N° S.O. MZ02 – 006 - 2024: con fecha 13 febrero de 2024, Solicita entrega de planos y planillas de la LP Replanteados de la Obra "RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS".
- **Mediante asiento N° 13** del 15.02.2024, del Residente de Obra concordante al cronograma de ejecución de obra contractual, el consorcio amazonia presenta digitalmente con el enlace siguiente: <https://we.tl/t-so3ae0fs8c> el expediente de ingeniera de detalle con la carta nro. 011-2024/consorcio amazonia del 15-02-2024. coordinado con la supervisión, a la espera de su atención
- **Mediante asiento N° 14** del 20.02.2024 Respuesta del Supervisor de Obra a la anotación N° 13 del residente de Obra con la Devolución del Expediente del estudio de Ingeniería de Detalle, la Supervisión deja Constancia Mediante la CARTA N° S.O. MZ02 - 008-2024 de fecha 20.02.2024 se devuelve el expediente de Ingeniería de Detalle, Habiendo revisado y evaluado la documentación contenida en la carta N° 011-2024/CONSORCIO AMAZONIA, Con el Contenido DEL EXPEDIENTE DEL ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE, esta se encuentra con Observaciones la cual se adjunta a la presente para levantamiento de Observaciones correspondientes. por lo mencionado Se realiza la devolución del Mencionado Expediente (02 Archivadores) para el Levantamiento de Observaciones Así mismo para su conformidad y aprobación debe alcanzarnos en medio físico y magnético todo el Expediente del Estudio de Ingeniería de Detalle
- **Mediante asiento N° 15** del 24.02.2024, Asunto entrega Cartas al Consorcio Amazonia por la Supervisión donde Dejamos constancia la presentación de los documentos siguientes: Carta N° S.O. MZ02 – 010 - 2024: con fecha 24 febrero de 2024, solicitamos Reiterativamente los Planos y Planillas de la Línea Primaria actualizados en el Replanteo de Obra para su revisión. Carta N° S.O. MZ02 – 011 - 2024: con fecha 24 febrero de 2024, se comunica el atraso en la Ejecución de obra de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra Vigente (CPM), El contratista debe tomar las medidas correctivas del caso. Carta N° S.O. MZ02 – 012 - 2024: con fecha 24 febrero de 2024, Solicita los metrados realmente Ejecutados para la Valorización del mes de febrero del 2024, para su conciliación con la Supervisión, con todos los sustentos (Protocolo de Pruebas, Guías de Remisión, planos y planillas, Etc.).

CONSORCIO VERSALLES II

Ing. Rubén Ramírez López
SUPERVISOR DE OBRA

15. CONCLUSIONES

- Esta Supervisión ha revisado el **EXPEDIENTE DE VALORIZACION N° 03 – MES DE FEBRERO 2024**; presentado por la Contratista CONSORCIO AMAZONIA, mediante Carta N° 020-2024/CONSORCIO AMAZONIA, de fecha 01.03.2024.; Siendo el monto a facturar

S/. 61,762.19 (sesenta y un mil setecientos sesenta y dos con 19/100 Soles, sin I.G.V.).

- El avance acumulado de ejecución de obra es de **17.25 %** respecto al programado acumulado, que es de **51.58 %** por lo que la obra se encuentra en atraso, ya que el avance ejecutado respecto al avance programado es inferior del **100 %**.
- Así mismo, en la valorización N° 003 - febrero del 2024, el Contratista está amortizando por la garantía de adelanto directo, ascendente al monto de S/ 6,722.02 (seis mil setecientos veintidós con 02/100 soles) sin IGV, con el cual sigue amortizando hasta llegar la totalidad de dicha garantía.

El monto valorizado se elaboró en base a los metrados realmente ejecutados conciliados y verificados por la Supervisión de obra "CONSORCIO VERSALLES II". conforme indica el presente informe, concerniente a la ejecución de la obra: **"RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"**

- Por lo tanto, la supervisión de obra, **OTORGA CONFORMIDAD** de la valorización N° 03 - febrero 2024 del contratista **CONSORCIO AMAZONIA**, por la ejecución de la obra: **"RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"**. Aplicando los Reajustes le corresponde el pago por el monto a facturar de **S/. 61,762.19 (sesenta y un mil setecientos sesenta y dos con 19/100 Soles, sin I.G.V.).**
- No solicita el Adelanto de Materiales N° 01

16. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la entidad **ELECTRO SUR ESTE S.A.A.**, aprobar y tramitar el presente informe.
- Se solicita a la Contratista incrementar más personal para cumplir con las actividades programadas de acuerdo al cronograma de ejecución de obra vigente actualizado con fecha de inicio de la Obra.

Muy Atentamente,

CONSORCIO VERSALLES II

Ing. Rubén Ramírez López
SUPERVISOR DE OBRA