

Cusco, 04 de marzo del 2024

Informe N° GPO-019-WLS-2024

Para : Ing. Ronald Gamarra Santos
Gerente Proyectos especiales.

Atención : Ing. Avidemio Torres Félix.
Administrador de obra - Electro Sur Este S.A.A.

Asunto : Valorización Contractual N° 04 de Ejecución de Obra "Renovación de Red Primaria; en el(la) Red de Media Tensión por Subsanación de Metas 2021 Procedimiento 228 Osinergmin, en los Distritos de las Provincias de Antabamba, Andahuaylas, Aymaraes, Grau, Chinchero en el distrito de Abancay, Provincia Abancay, Departamento Apurímac".

Referencia : 1) Contrato de Obra N° 118 - 2023.
2) Carta N° 017 - 2024 - CI (OBRA LP 01 - 2023 - ELSE)
3) Pedido Marco N.º 4600017901

Previo un cordial saludo, mediante el presente hago llegar a su despacho el sustento de la valorización N.º 04 de la obra "Renovación de Red Primaria; en el(la) Red de Media Tensión por Subsanación de Metas 2021 Procedimiento 228 Osinergmin, en los Distritos de las Provincias de Antabamba, Andahuaylas, Aymaraes, Grau, Chinchero en el distrito de Abancay, Provincia Abancay, Departamento Apurímac"; verificada por el inspector de obra, con la finalidad que se pueda tramitar el pago por el servicio prestado por el CONSORCIO IMPERIO (EL HORIZONTE SRL - ORION SAC).

La Valorización N° 04 de la contratista **CONSORCIO IMPERIO (EL HORIZONTE SRL - ORION SAC)**, es según el siguiente detalle:

Monto Bruto Valorizado	S/	818,065.17
Reajuste	S/	28632.28
Deducción de reajuste que no corresponde por A.D.	S/	-394.93
Deducción de reajuste que no corresponde del A.M.	S/	0.00
Valorización Bruta	S/	847,092.38
Amortización de Adelantos		
Amortización de Adelanto directo	S/	82,144.54
Amortización de Adelanto de materiales	S/	0.00
Total, Amortización de Adelantos	S/	82,144.54
Valorización Neta	S/	764,947.84


Ing. Wilber Vicoña Segovia
INSPECTOR DE OBRAS
Electro Sur Este S.A.A.

IGV	S/	137,690.61
Monto neto para pagar	S/	902,638.45

Se adjunta lo siguiente:

- 1 Factura Electrónica E001 - 713
- 2 Resumen de valorización.
- 3 Formato 6 - OSINERGMIN
- 4 Copia del Pedido Marco N° 4600017901
- 5 Carta N° 017 - 2024 - CI (OBRA LP 01 - 2023 - ELSE)

Además, es preciso mencionar que se tienen los siguientes avances:

Avance físico, acumulado : 49.92%

Avance financiero, acumulado : 46.57%

Es todo cuanto informo para los fines que corresponda.

Atentamente.



Ing. Wilbert Licona Segovia
INSPECTOR DE OBRAS
Electro Sur Este S.A.A.