

5.5 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE 6 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE OROPESA Y QUIQUIJANA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DISTRITOS DE POROY, SAN JERÓNIMO Y SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO Y EN EL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO

UBICACIÓN: VARIOS - CUSCO, ANTA Y QUISPICANCHI - CUSCO

TIEMPO: 150 Días

Fecha: 01-mar.-21

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	MESES					
			MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	
1	SUMINISTRO DE MATERIALES							
	POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO	153,630.00	153,630.00					100.00
	AISLADORES	18,949.00		18,949.00				100.00
	CONDUCTORES	114,672.84		114,672.84				100.00
	CABLES	73,719.11		73,719.11				100.00
	FERRETERIA	212,065.90		106,032.95	106,032.95			100.00
	RETENIDAS	52,217.32		52,217.32				100.00
	PUESTA A TIERRA	33,450.50		33,450.50				100.00
	TRANSFORMADORES	50,847.45			50,847.45			100.00
	TABLEROS DE DISTRIBUCION	18,104.20			18,104.20			100.00
	SECCIONADORES PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIOS	49,019.50			49,019.50			100.00
	MATERIALES ACCESORIOS	25,530.66				25,530.66		100.00
	LUMINARIAS	86,640.40				86,640.40		100.00
	FUSIBLES DE EXPULSION	354.00			354.00			100.00
	SUB TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO DE MATERIALES	889,200.88	153,630.00	399,041.72	224,358.10	112,171.06	-	100.00
2	MONTAJE ELECTROMECHANICO							
	POSTES, ESTRUCTURAS, CRUCETAS, DUCTOS Y PASTORALES DE C.A.C.	88,787.87		88,787.87				100.00
	AISLADORES	2,243.61			2,243.61			100.00
	RETENIDAS	26,860.30			26,860.30			100.00
	PUESTA A TIERRA	16,792.29			16,792.29			100.00
	TRANSFORMADORES	2,170.40				2,170.40		100.00
	TABLEROS DE DISTRIBUCION	1,542.56				1,542.56		100.00
	SECCIONADORES, PARARRAYOS Y TERMINACIONES	5,365.36				5,365.36		100.00
	CONDUCTORES	10,181.76			10,181.76			100.00
	CABLES	7,988.57			7,988.57			100.00
	LUMINARIAS	7,963.70					7,963.70	100.00
	FERRETERIA	25,315.02			12,657.51	12,657.51		100.00
	CARTEL PARA OBRA	2,986.92	2,986.92					100.00
	ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.	4,323.49	4,323.49					100.00
	REPLANTEO TOPOGRÁFICO, UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA DE DETALLE RP Y RS	6,739.45	6,739.45					100.00
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	16,710.13					16,710.13	100.00
	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	15,043.41					15,043.41	100.00
	IMPLEMENTACIÓN PARA PREVENCIÓN COVID 19	24,895.08	4,979.02	4,979.02	4,979.02	4,979.02	4,979.02	100.00
	SUB TOTAL ACUMULADO MONTAJE ELECTROMECHANICO	265,909.92	19,028.88	93,766.89	81,703.06	26,714.85	44,696.26	100.00
3	TRANSPORTE	63,133.26	12,626.65	12,626.65	12,626.65	12,626.65	12,626.65	
	SUB TOTAL ACUMULADO TRANSPORTE	63,133.26	12,626.65	12,626.65	12,626.65	12,626.65	12,626.65	100.00
4	SUB TOTAL ACUMULADO GASTOS GENERALES Y UTILIDADES	182,736.61	36,547.32	36,547.32	36,547.32	36,547.32	36,547.32	100.00
		182,736.61	36,547.32	36,547.32	36,547.32	36,547.32	36,547.32	100.00
	TOTAL GENERAL SIN IGV S/	1,400,980.67	221,832.85	541,982.58	355,235.13	188,059.88	93,870.23	100.00
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)	252,176.52	39,929.91	97,556.86	63,942.32	33,850.78	16,896.65	100.00
	TOTAL GENERAL ACUMULADO EN SOLES	1,653,157.19	261,762.76	639,539.44	419,177.45	221,910.66	110,766.88	100.00