

FECHA CIERRE :

Gastos de Capital

HORA CIERRE :

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				51,784,513	69,474,016	6,854,970	14,623,987	69,474,016	6,825,089	0	71,554,766	103.00	103.00
PROYECTOS DE INVERSION				30,078,023	51,495,769	1,132,282	13,313,477	51,495,769	1,121,127	0	52,551,644	102.05	102.05
MEJ. LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS DE KOSÑIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE LA SET CHAHUALES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUALES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	2,198,440	2,585,559	0	0	2,585,559	0	0	2,585,559	100.00	100.00
AMPLIACION SET QUENCORO, LT 138KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SET PARQUE INDUSTRIAL, DTTOS SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROV. Y DPTO.	PIP	2383893	31,803,828	0	0	0	0	0		0	0		
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	650,920	34,328	24,576	9,332	34,328	24,186	0	33,938	98.86	98.86
REMODO SUBESTAC ELECTR. CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERVICIO Y POSTES CEMENTO CONCRETO.ZONA CENTRICA ABANCAY Y TAMBURCO AMT MT SET TAMBURCO.APURIMAC	OTROS PI	2383458	2,041,713	0	0	0	0	0		0	0		
REN OV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCT. ENTRADA SERVICIO, TRAMO AMTS TA02, TA03, TA04, TA06, CP01 Y CP03 REDES CRITICAS MT,	OTROS PI	2459788	1,371,245	0	0	0	0	0		0	0		
REN OV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	311,612	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383387	150,000	0	0	0	0	0		0	0		
REMODO. POSTES DE CEMENTO, CABLE ALUMINIO, TRAFOS DE DISTRIBUCION Y AISLADORES, AMT PI-05 SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV, CUSCO	OTROS PI	2455906	2,910,889	0	4,890	4,890	0	4,890		0	0	.00	.00
REN OV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA, REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO DTTO. SAN SEBASTIAN, CUSCO	OTROS PI	2383217	69,905	0	0	0	0	0		0	0		
REN OV POSTES CEMENTO, CABLE ALUMINIO, REDES MT SUBS DEFIC PROC 228 OSINERGMIN AMT SET'S SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DPTOS APURIMAC Y CUSCO	OTROS PI	2458332	13,210,062	9,514	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO LINEAS PRIMARIAS, RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS. DE KOSÑIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	1,213,154	9,000	0	0	0	0		0	0		
REN OV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO, CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBR VIA PUBLICA, REDES BT AMTS SUBESTACION TRANSFOR. PTO MALDONADO CIUDAD, MADRE	OTROS PI	2449933	1,577,162	62,803	0	0	0	0		0	0		
REMODELACION POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO AMT PM07, DESDE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	4,765,334	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	3,624,429	119,110	0	0	0	0		0	0		
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 30 LOCALIDADES DE LA JURISDICCION DE LOS DTTOS. DE SANTO TOMAS Y QUINOTA, PROV. DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	PIP	2209502	3,860,044	293,903	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO, CUSCO	PIP	2460024	6,216,806	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DEL SER LOC. BOCA COLORADO, PUNQUIRI CHICO, PUKIRI, CC.NN PUERTO LUZ, CC.NN SAN JOSE DE KARENE Y SAN JUAN GRANDE, DTTO MADRE DE DIOS	PIP	2324799	106,622	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DEL NUEVO AMT EN LA SET MAZUCO Y REFORZAMIENTO DEL AMT MAZUCO MZ-02, DTTO DE INAMBARI, PROV. DE TAMBOPATA, DPTO DE MADRE DE DIOS	PIP	2454645	4,209,884	261,895	0	0	0	0		0	0		
INSTALAC. Y AMPLIAC. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES 21 AH, SECTOR TRIUNFO, DTTO LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA-MADRE	PIP	2263899	5,471,706	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DE NUEVO ALIMENTADOR DE 10KV DE LA SET LA PASTORA, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DTTO. Y PROV. DE TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	PIP	2384620	156,997	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	2484165	714,805	0	0	0	0	0		0	0		
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD QUILLABAMBA, DTTO SANTA ANA, PROV. LA CONVENCION, DPTO CUSCO	OTROS PI	2383943	800,000	0	0	0	0	0		0	0		
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD CALCA, DTTO CALCA, PROV. CALCA, DPTO. CUSCO	OTROS PI	2454022	111,984	0	0	0	0	0		0	0		
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000	111,020	0	0	0	0	0	0	0		
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR. AMTS DO01, DO09 Y ENLACES AUX. DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 SUBESTACION DOLORESPATA, CUSCO	PIP	2286274	7,425,331	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH HUANCARAY	OTROS PI	2385431	1,200,000	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DEL AMT MZ 02 POR IMPLEMENTACION DE NUEVOS TRAMOS DE LINEA E INCREMENTO DE CARGA A LOS PROYECTOS DE COLORADO PUKIRI	OTROS PI	2383851	5,450,669	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE SICUANI	OTROS PI	2383214	16,010,037	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH VILCABAMBA	OTROS PI	2484175	1,500,000	0	0	0	0	0		0	0		

FECHA CIERRE :

Gastos de Capital

HORA CIERRE :

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES DE MT, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, RS Y AP AMTS, CIUDAD CUSCO	OTROS PI	2484177	23,435,790	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR TRONCAL DO04 Y ALIMENTADORES LATERALES DE LA SUBESTACION DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	OTROS PI	2383827	4,044,420	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS AMTS EN 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA ANDAHUAYLAS	OTROS PI	2384395	5,086,935	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUARCOY - COTABAMBAS	OTROS PI	2383390	130,230	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS DE LINEAS AEREAS EN 62 SEDS CUSCO Y SANTIAGO II ETAPA	PIP	0	6,582,699	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA 22.9 KV TRAMO CHINCHAYPUJIO-SUMARO	OTROS PI	2383524	323,168	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RS Y AP DEL BARRIO LOS ALAMOS DTTO CHALLHUAHUACHO REGION APURIMAC	OTROS PI	2383572	507,965	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO E INDEPENDIZACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	OTROS PI	2484235	12,264,191	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION RP Y RS LOCALIDADES DE HUAYRONCOYO, TIOPUNCU, ANCAPACHA, CHULLARACCAY, PERU RAIL, PACHAR Y TARAL - OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA	OTROS PI	2383381	1,184,338	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO ALIMENTADORES CUSCO Y DISTRITOS	OTROS PI	0	52,838,352	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2383839	3,278,645	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 22.9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA ELECTRICA PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2484257	5,791,128	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA PISAC	OTROS PI	2484259	5,540,596	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS AMTS EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PISAC	OTROS PI	2384429	1,018,251	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO DEL AMT DO03 Y AMPLIACION DE LOS AMTS DO10, DO11 Y DO12 DE LA SUBESTACION DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	OTROS PI	2383698	8,325,840	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO DE LOS AMTS DO05 Y DO07 DE LA SUBESTACION DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	OTROS PI	2383689	9,123,610	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 10 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA ELECTRICA PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2484261	411,627	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	2484261	18,355,596	0	0	0	0	0		0	0		
PLAN CIERRE Y ABANDONO MCH CHALHUANCA	OTROS PI	2384376	259,029	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE RP Y RS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE DEMANDA ELECTRICA CIUDAD PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2383455	2,000,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO DE GENERACION DE	OTROS PI	2385431	7,430,246	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	OTROS PI	2484235	6,234,057	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORA DE CONFIABILIDAD DE TRAMOS CRITICOS DE LA PM-06 Y PM-07 MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383863	1,200,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN SUBESTACIONES DE POTENCIA VALLE	OTROS PI	2484294	6,815,813	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES DE SUBESTACIONES DE POTENCIA VALLE SAGRADO Y LA CONVENCION	OTROS PI	2484296	16,931,319	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE RP Y RS VALLE SAGRADO	OTROS PI	2484272	3,289,684	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA APURIMAC	OTROS PI	2484298	17,512,231	0	0	0	0	0		0	0		
OBRAS CIVILES ELECTRO SUR ESTE	OTROS PI	2484302	2,920,994	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA CHAHUARES	OTROS PI	2484303	3,180,059	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA IBERIA	OTROS PI	2383441	17,943,969	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACION DE POTENCIA CHAHUARES	OTROS PI	2484270	2,329,869	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS AMTS TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA APURIMAC	OTROS PI	2484312	21,930,935	0	0	0	0	0		0	0		
SUBSANACION METAS 2015 DE DEFICIENCIAS EN MT PROCEDIMIENTO 228-2009-OS/CD FAC	OTROS PI	2383783	1,752,370	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RP Y RS DEL SECTOR ANGOSTURA NUEVA DEL DISTRITO DE SAYLLA	OTROS PI	2484335	1,038,779	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA YAURI-SUYKUTAMBO	OTROS PI	2383535	4,661,016	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y RENOVACION EN REDES DE MT SUBESTACION DE DISTRIBUCION RS Y AP DEL DTTO. ACOMAYO-ACOMAYO-CUSCO	OTROS PI	2384484	1,904,691	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE RP Y RS DEL DTTO. DE ALTO PICHIGUA	OTROS PI	2383388	547,610	0	0	0	0	0		0	0		
MEJOR. SISTEMA DE ELECTRIFICACION LINEA PRIMARIA, SUBESTACION Y RS SECTOR CHAHUAYPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMANA - CCAHUAYO- QUISPICANCHI	OTROS PI	2383797	293,076	0	0	0	0	0		0	0		
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE RP, SUBESTACIONES Y RS DISTRITO DE HAQUIRA	OTROS PI	0	3,024,028	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y AMPLIACION DE LOS SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SONGOÑA	OTROS PI	2383573	499,444	0	0	0	0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE :

Gastos de Capital

HORA CIERRE :

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

Página : 5 de 24

Fecha Impr : 11/02/2025

Hora Impr : 7:53:43 AM

(C)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 2017	PIP	2383434	3,500,000	0	0		0	0	0		0	0	
AMPLIACION DE LA SUBESTACION ELEVADORA 22.9/33 KV DE 3 MVA DE LA SET PAUCARTAMBO, PROV. DE PAUCARTAMBO, DPTO DE CUSCO	PIP	2384146	1,900,966	0	0		0	0	0		0	0	
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LP, RP Y RS DEL SE VILCANOTA, DTTO SICUANI, DTTO YANAOCA Y DTTOS. DE CCAHUAYO Y QUIQUIJANA, DPTO CUSCO	PIP	2484342	3,016,152	0	0		0	0	0		0	0	
MEJOR Y AMPLIAC RP Y RS DEL SE VILCANOTA, DTTO QUIÑOTA Y SANTO TOMAS PROV CHUMBIVILCAS, DTTO KUNTURKANKI PROV CANAS, DTTO TINTA PROV CANCHIS,	OTROS PI	2484344	9,441,448	0	0		0	0	0		0	0	
MEJOR Y AMPLIAC REDES DE MT Y BT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AVENIDAS COLLASUYO, MANTIALES Y AVENIDA REPUBLICA PERU, DTTOS DE WANCHAQ Y	OTROS PI	2484332	2,739,870	0	0		0	0	0		0	0	
ELECTRIFICACION SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ASENTAMIENTOS EXPANSION URBANA DE PUERTO MALDONADO (UPIS 9 DE MARZO Y ALEDAÑOS, APV)	PIP	2484368	2,221,316	0	0		0	0	0		0	0	
MEJOR Y AMPLIAC RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE QUEROMARCA, DTTO DE TINTA, PROV DE CANCHIS, CUSCO	OTROS PI	2484351	866,031	0	0		0	0	0		0	0	
AMPLIAC SUBESTACIONES, LP, RP Y RS SE REGION APURIMAC, LOC. DTTO SAN JERONIMO, CURPAHUASI, RANRACANCHA, CHALHUANCA Y SAN PEDRO DE CACHORA,	PIP	2484354	5,296,659	0	0		0	0	0		0	0	
MEJOR Y AMPLIAC SERV ENERGIA ELECTRICA SISTEMA CONVENCIONAL SETS TAMBURCO, ANDAHUAYLAS Y CACHIMAYO, DTTOS COTABAMBAS, ANDAHUAYLAS Y LAMBRAMA, APURIMAC	OTROS PI	2383517	10,361,506	0	0		0	0	0		0	0	
MEJORAMIENTO DE RS COMUNIDAD DE CCOLLPANI GRANDE, DTTO MACHUPICCHU-URUBAMBA-CUSCO	OTROS PI	2384434	313,904	0	0		0	0	0		0	0	
AMPLIAC SUBESTACIONES, LP, RP Y RS SET PUERTO MALDONADO LOCALIDADES, DTTOS LAS PIEDRAS Y TAMBOPATA, PROV TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	PIP	2484315	42,724,436	0	0		0	0	0		0	0	
MEJOR RP Y RS SECTORES HUAMANCCASA, AGUAS BLANCAS, AV. 28 DE JULIO BAJA, HUACCHAC, HUAYLLABAMBA, CCAYCCAY, PATORUMIYOC Y HUATUNORCCO, APURIMAC	OTROS PI	2484384	1,229,823	0	0		0	0	0		0	0	
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE SONGOÑA SECTOR JUAN MEJICANO YACO	PIP	2484388	209,493	0	0		0	0	0		0	0	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELECTRICA DE LA RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE MACHACMARCA, DTTO DE TINTA, PROV CANCHIS, CUSCO	OTROS PI	2384599	425,667	0	0		0	0	0		0	0	
AFIANZAMIENTO AMTS "CA03" DE LA SUBESTACIÓN CACHIMAYO, "OR03" DE LA SUBESTACIÓN OROPESA Y DERIVACIONES LATERALES EN EL SISTEMA ELECTRICO	OTROS PI	2484329	34,698,610	0	0		0	0	0		0	0	
AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION BARRIOS MARGINALES QUILLABAMBA	PIP	2383538	1,681,210	0	0		0	0	0		0	0	
AMPLIAC SUBESTACIONES, LP, RP Y RS DEL SE REGION CUSCO LOC. DTTOS. ANTA, URCOS, QUIQUIJANA, PACCARITAMBO,	PIP	2484357	40,235,126	0	0		0	0	0		0	0	

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

HORA CIERRE :

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
OLLANTAYTAMBO, PISAC, POROY Y WANCHAQ CUSCO														
AMPLIAC Y MEJOR INFRAESTRUCTURA ELECTRICA SECTORES DE ACCHA ACHUPAMPA Y SONDO DE LOS DTTOS DE ACCHA Y YAUQUISQUE, PROV PARURO, CUSCO	PIP	2383795	2,474,221	0	0	0	0	0		0	0			
MEJOR Y AMPLIAC INTEGRAL REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y A.P CENTRO POBLADO SAYLLA	OTROS PI	2383433	757,010	0	0	0	0	0		0	0			
INSTALACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DTTOS LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, REGION MADRE DE DIOS	PIP	2484406	8,524,090	0	0	0	0	0		0	0			
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA EN REDES MT EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE CUSCO Y APURIMAC	OTROS PI	2484508	3,741,537	0	0	0	0	0		0	0			
INSTALAC SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES DE PATAMUYA Y OTROS, DIST. DE KUNTURKANKI, PROV. CANAS (FAC)	PIP	2388067	2,342,404	0	0	0	0	0		0	0			
IMPLEMENTACION DE AMTS DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA NUEVA SUBESTACION DE TRANSFORMACION PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIA CUSCO	PIP	2484358	16,190,710	0	0	0	0	0		0	0			
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LP, RP Y RS EN LAS SETS CHAHUALES Y URPIPATA LOC. DTTOS SANTA ANA Y QUELLOUNO PROV LA CONVENCION, CUSCO	PIP	2484312	17,655,988	0	0	0	0	0		0	0			
AMPLIAC Y MEJOR DE LA FRONTERA ELECTRICA SIST CONVENCIONAL DENTRO DE LAS CUENCAS DE MERCEDESNIYOC, CHIRUMBA Y LACCO YEVEO, CUSCO	PIP	2484324	13,952,422	0	0	0	0	0		0	0			
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS	PIP	2484321	15,079,880	0	0	0	0	0		0	0			
AMPLIAC Y MEJOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SIST. CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DTTO LAMBRAMA-ABANCAY-APURIMAC	PIP	2484318	3,752,539	0	0	0	0	0		0	0			
ELECTRIFICACION SUB SISTEMA DE DP Y DS APV AMISTAD Y PORVENIR SECTOR LA JOYA PUERTO MALDONADO, DTTO Y PROV DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS (FAC)	PIP	2484409	6,378,297	0	0	0	0	0		0	0			
ELECTRIFICACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ASENTAMIENTOS SECTOR ROMPEOLAS PUERTO MALDONADO	PIP	2484413	7,398,458	0	0	0	0	0		0	0			
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016	PIP	2383387	10,910,672	0	0	0	0	0		0	0			
RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA TRAMO TIRIJUAY KELKAYBAMBA 22.9 KV TRIFASICO	OTROS PI	2383373	18,021	0	0	0	0	0		0	0			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SER EN 22 LOCALIDADES FUERA DEL AREA DE CONCESION, DTTO LIVITACA - CHUMBIVILCAS -	PIP	2300232	21,000	0	0	0	0	0		0	0			
AMPLIAC REDES DP Y DS 20 LOCALIDADES, DTTOS. LLUSCO, SANTA ANA, CHECCA, PALLPATA, ACOS, PACCARITAMBO, YAUQUISQUE, HUANOQUITE Y OTROS, DPTO.	PIP	2383477	266,306	0	0	0	0	0		0	0			

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

HORA CIERRE :

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C)

[illegible]

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RS CENTRO POBLADO DE CHECA	PIP	2499788	102,681	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA C.C. DE JUNTUMA DEL DISTRITO DE TINTA - CANCHIS - CUSCO	PIP	2509187	85,419	0	0	0	0	0		0	0		
RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA APV. 4 DE JULIO - MARANGANI - CANCHIS . CUSCO.	PIP	2509188	67,762	0	0	0	0	0		0	0		
RED PRIMARIA, SUB ESTACION, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CP. PAMPA PHALLA- SICUANI	PIP	2509191	102,049	0	0	0	0	0		0	0		
RED SECUNDARIA CP CCALARA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509192	136,115	0	0	0	0	0		0	0		
RED SECUNDARIA CP YANAMA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509194	215,356	0	0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LA CC DE HUARCAPATA BAJA DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO"	PIP	2509197	191,637	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SIST. DE DISTRIB. EN REDES MT Y BT DE 5 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE OROPESA Y QUIQUIJANA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DISTRITO	PIP	2506467	1,430,804	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN LMT Y RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO - SOTAPA Y PICHIUPATA - KISHUARA - CAVIRA	PIP	2383702	4,391,661	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE	PIP	0	2,505,598	900,164	0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - C	PIP	2509199	1,071,251	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV., INTEGRACION	PIP	2307888	358,608	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 9 URBANIZACIONES DEL DISTRITO DE VELILLE - CH	PIP	2180845	1,646,215	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV, INTEGRACION TUPAC AMARU JACINTO CCALLO PUENTE	PIP	2301737	273,127	0	0	0	0	0		0	0		
COBERTURA ALMACEN CENTRAL Y CALLEJON CUSCO	OTROS PI	2499817	176,460	9,500	0	0	0	0		0	0		
REHABILITACIÓN DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	2,893,000	60,672	77,831	28,000	0	77,831	0	0	49,831	64.02	64.02
REPARACIÓN DE CASETA DE CONSTRUCCIÓN; EN LA MINI CENTRALES HIDROEL. MANCAHUARA , CHUMBABAO, VILCABAMBA, HUANCARAY , CHUYAPI, HERCA Y MATARA DE TOMEROS TI	PIP	0	2,436,591	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE REDES DE MT, SED, REDES BT Y AP DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DE	PIP	0	6,129,336	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE RS Y AP EN LA CIUDAD ANDAHUAYLAS, POR TIEMPO DE VIDA UTIL Y CAPACIDAD.	PIP	0	4,020,627	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REMODELACIÓN DE ALMACÉN EN CT PTO MDO	PIP	0	753,900	19,277	161,091	55,000	0	161,091	116,768	0	266,463	165.41	165.41
ESTUDIO DE DERIVACIÓN SET SANTA MARIA	PIP	0	174,283	0	0	0	0	0		0	0		
ESTUDIO DE DERIVACIÓN SET URPIPATA	PIP	0	181,010	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ANDAHUAYLAS	PIP	0	5,084,746	66,749	1,105,338	32,000	0	1,105,338	123,897	0	1,427,232	129.12	129.12
RENOVACIÓN TA05 DERIVACIÓN CACHORA HUANIPACA	PIP	0	4,902,072	7,627	0	0	0	0	0	0	0		
PROCEDIMIENTO 228 OSINERG-CUSCO 2020	PIP	0	6,033,898	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN REDES MT Y BT CUSCO Y APURIMAC 2021	PIP	0	11,864,407	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES ALIMENTADOR PM01	PIP	0	1,780,000	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES ALIMENTADOR PM03	PIP	0	1,750,000	45,473	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RP Y RS DE LA COMUNIDAD DE ORCCONMARCA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROV. ANDAHUAYLAS DPTO	PIP	0	568,874	0	0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN RP Y RS DE ELECTRIF. DE LAS LOCALIDADES DE PURCATA SAN ANTONIO ITUNUSO, ACHACCAYA, CCOMPECCPATA, CCORIRAY, UMPARHUACHO, CHINQUINZA, CRUZPA	PIP	0	1,191,497	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIAC. REDES DISTRIB. REDES MT Y BT DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROV. ESPINAR-DPTO CUSCO	PIP	0	5,827,767	342,785	1,805	0	1,805	1,805	0	0	1,805	100.00	100.00
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERV. DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CUCCA PANIBAMBA SERUNTA, COCHAPAMPA, PUTUTEÑO, PARCOPATA, Y COLLPANI-DISTR	PIP	0	1,396,538	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIAC. DEL SIST. DE ELECTRIF. RURAL EN LAS LOVLOCALIDADES DE CALANI Y AUCHO QQATA DEL DISTRITO DE LMITACA -PROV. CHUMBIVILCAS DPTO CUSCO	PIP	0	853,180	22	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 16 SECTORES MARAS	PIP	0	5,314,926	33,008	745,043	40,000	900	745,043	482,474	0	1,436,573	192.82	192.82
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN REDES DE MT Y BT DE 15 LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE SICUANI DE LA PROV. DE CANCHIS Y 5 DISTRITOS DE LA PROV	PIP	0	6,473,996	391,442	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT CUSCO 2021	PIP	0	7,867,732	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. ESTRUCT. BT PACCARECTAMBO QU-05	PIP	0	29,057	0	0	0	0	0		0	0		
MONT. SUBSIST. DIST. BT APV PAMPA PHALLA	PIP	0	18,383	0	0	0	0	0		0	0		
MONT. RED PRIM. SEC. Y AP APV 4 DE JULIO	PIP	0	16,567	0	0	0	0	0		0	0		
MEJO. REDES SECUNDARIAS Y AP C.P.	PIP	0	28,621	0	0	0	0	0		0	0		
ELECTRIF. SUBSIST. PRIM. Y SEC. YANAMA	PIP	0	27,015	0	0	0	0	0		0	0		
ELECTRIF.SUBSIST. PRIM. Y SEC. QQUEROUNO	PIP	0	21,526	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJO. Y AMPLIAC. SIST. DISTRIB. JUNTUMA	PIP	0	12,085	0	0	0	0	0		0	0		
RENO. ESTRUCTURAS BT HUILLOCA-QUIÑOTA	PIP	0	27,469	0	0	0	0	0		0	0		
REN. REDES SEC. BELLAVISTA ALTA SR. MILA	PIP	0	28,725	0	0	0	0	0		0	0		
REHUB. REDES MT HUANCARAY - AYMARAES	PIP	0	28,402	0	0	0	0	0		0	0		
SUP.OBRA LIB.INTERF. REDES ELECT.ABANCAY	PIP	0	27,499	0	0	0	0	0		0	0		
ADQ. SIST. UTILIZACIÓN MT MUSEO MERIDA	PIP	0	11,389	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN DE POSTES DE CONCRETO EN LA RP Y RS DE 15 SECTORES EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA	PIP	0	34,142	0	0	0	0	0		0	0		
REN. CONDUCT. ALUM. KALLACANCHA MAJOPATA	PIP	0	29,700	0	0	0	0	0		0	0		
SUBS.DEFICI. LINEAS MT PAPACALLA-	PIP	0	28,869	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC Y AP MIKAY-MEDIALUNA-	PIP	0	28,791	0	0	0	0	0		0	0		
MONT. REDES MT SET COMUNIDAD HUARCAPATA	PIP	0	28,887	0	0	0	0	0		0	0		
REN. POSTES HUMADERO COLQUEMARCA LL-	PIP	0	29,052	0	0	0	0	0		0	0		
MONTAJE LINEA MT NUEVO LLUTO LL-03	PIP	0	25,805	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. RP PROC. 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS. D	PIP	0	6,243,765	1,271	28,952	0	26,174	28,952	34,309	0	63,261	218.50	218.50
RENOV. RP RS CENTRO POBLADO DE CHACLLANCA I, II, III, IV Y EL SECTOR AYAVIRI I, II, DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	PIP	0	1,411,681	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. RP RS CENTRO POBLADO DE CHINLLAHUACHO I,II, TAMBOHUILLCA, HUERTA ALTA, HUERTA HUAYCO I,II Y PUMAORCCO I,II, DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCI	PIP	0	1,343,525	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIAC. MT BT 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	923,812	17,000	783,036	5,570	126,225	783,036	0	0	697,504	89.08	89.08
AMPLIAC. RP RS 6 LOCALIDADES, EN 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO Y EL DISTRITO DE OROPESA-PROVINCIA DE QUISPICANCHI-DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	1,522,881	9,748	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ASENTAMIENTOS DEL SECTOR ROMPEOLAS PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA -	PIP	0	804,589	0	0	0	0	0		0	0		
REMODELACION DE ALMACEN; EN EL(LA) ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURAS DE ESTRUCTURA METÁLICA SEDE ELSE CUSCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA	PIP	1	707,614	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DE ALMACEN DE ELECTRO SUR ESTE QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO, DISTRITO DE CACHIMAYO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE	PIP	0	716,942	0	0	0	0	0		0	0		
REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y	PIP	1	497,017	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A, DEL DISTRITO DE IBERIA DE LA PROVIN MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA APURIMAC RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE SICUANI REFORZAMIENTO E INDEPENDIZACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO ALIMENTADORES MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR TRONCAL DO04 Y ALIMENTADORES LATERALES DE LA SUBESTACIÓN DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO RENOVACION Y MEJORA DE CONFIABILIDAD DE TRAMOS CRITICOS DE LA PM-06 Y PM-07 MADRE DE DIOS RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS LOCALIDADES DE HUAYRONCOYO, TIOPUNCU, ANCAPACHA, CHULLARACCAY, PERU RAIL, PACHAR Y TARAL - OL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR DO03 Y AMPLIACIÓN DE LOS ALIMETADORES DO10, DO11 Y DO12 DE LA SUBESTACIÓN DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE ALTO REFORZAMIENTO DE LINEA 22.9 KV TRAMO CHINCHAYPUJIO-SUMARO. AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA REGIÓN DE CUSCO EN LAS LOCALIDADES, EN LOS D CREAC. Y AMPL. SERV. ELECT. CUCCA-ACCHA AMP. REDES SEC. CALLES DIST. CHALHUANCA AMP.REDES SEC. CALLES GRAU-MARCAHUASI-R AMP. REDES SEC. CALLES DISTR. CURAHUASI AMP. REDES SEC Y AP MURUNKU-MITACC-PINOS LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE PASO AMP.REDES SEC.CALLES MAUCALLE-LIMAPAT-R MEJ. REDES SEC. Y AP DURAZNUYOC Y CHULLARACAY REN OV.E INCREMENTO AP TECN. LED													

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

HORA CIERRE :

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMP. Y MEJ. REDES BT LOCALIDAD ONGOY		0	29,453	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC. Y AP ACCOSCCA-LLACO YAVERO		0	29,346	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC. Y AP HUAYLLABAMBA-HUKY		0	29,518	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. RED SEC. ACAMPERAYOC - HUARAN		0	28,462	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS Y AEREAS EN 62 SEDS CUSCO Y SANTIAGO II ETAPA.	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE IBERIAS 2017, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN 3 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, DEL DISTRITO DE LUCRE DE LA	PIP	0	607,400	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES DO01, DO09 Y ENLACES AUXILIARES DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 DE LA	PIP	0	7,425,331	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL ALIMENTADOR UR-02 URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	PIP	0	5,280,264	491,089	4,551,040	0	1,139,896	4,551,040	0	0	4,551,040	100.00	100.00
RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS Y AEREAS EN 62 SEDS CUSCO Y SANTIAGO II ETAPA.	PIP	0	6,582,699	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO LOS ALAMOS DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO REGION APURIMAC	PIP	0	507,965	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA - PR	PIP	0	3,278,645	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES DO05 Y DO07 DE LA SUBESTACIÓN DOLORESPATA EN LA CIUDAD DE CUSCO	PIP	0	9,123,610	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS VALLE SAGRADO	PIP	0	1,446,894	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE DEMANDA ELECTRICA CIUDAD PUERTO MALDONADO	PIP	0	2,000,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES Y LATERALES EN 10 Y 22,9 KV DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA PISAC	PIP	0	5,540,596	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS MADRE DE DIOS	PIP	0	1,200,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES Y LATERALES EN 22,9 KV DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHAHUARES	PIP	0	3,180,059	0	0	0	0	0		0	0		
OBRAS CIVILES ELECTRO SUR ESTE	PIP	0	2,920,994	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES REGION MADRE DE DIOS	PIP	0	10,286,382	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA VALLE SAGRADO Y LA CONVENCION	PIP	0	9,390,284	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS ALIMENTADORES TRONCALES DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA APURIMAC	PIP	0	10,466,188	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA NUEVA SUBESTACION DE TRANSFORMACION PARQUE INDUSTRIAL, EN LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y SAN SEBA	PIP	0	16,190,710	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO VILCANOTA, DISTRITO DE SICUANI DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	1,781,116	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION , SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO REGION MADRE DE DIOS 2017	PIP	0	8,432,307	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOS MANTIALES Y	PIP	0	2,739,870	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION Y MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE CHILLIHUA, CCAPIUPAMPA Y AYAPAMPA SECTOR TORNOPAMPA, DISTRITO DE PAMPACHIRI, COMUNIDAD	PIP	0	2,283,958	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE QUEROMARCA, DISTRITO DE TINTA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	866,031	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA REGIÓN APURIMAC EN LAS LOCALIDADES DEL	PIP	0	5,011,104	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS SET TAMBURCO, SET ANDAHUAYLAS Y SET CACHIMAYO DEL D	PIP	0	9,881,824	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DE LA SET PUERTO MALDONADO DE LA LOCALIDADES, EN LOS EN LOS DISTRITOS DE	PIP	0	9,467,561	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION BARRIOS MARGINALES QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION -	PIP	0	1,681,210	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VILCANOTA, DEL DISTRITO DE QUIÑOTA Y SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA	PIP	0	4,134,323	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS EN LAS SET CHAHUALES Y LA SET URPIPATA DE LAS LOCALIDADES, EN LOS	PIP	0	11,449,896	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DISTRITO DE LAMBARAMA - PROVI	PIP	0	1,748,570	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS ALEDAÑOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	3,110,783	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA CUSCO Y SECTORES	PIP	0	4,984,184	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEAS PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE LAS SET TAMBURCO, SET ANDAHUAYLAS Y SET LLUSCO EN LAS LOCALIDADES DE LOS	PIP	0	2,089,653	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE 29 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION Y REMODELACION DE REDES SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE CUSCO, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DE	PIP	0	8,483,110	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE MAZUKO 2017 DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	2,095,000	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE IBERIAS 2017, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	1,061,000	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. RS SECTOR HUAYO GRANDE, HUAYO CHICO, MOLLEPIÑA, TASTAPATA, RATAY, HUAYLLO CHICO, PUCURUHUAY, CORICHINA, PISCOSAYHUA I Y II, CHUCHAUCCASA, KULLC	PIP	0	1,418,397	204,634	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. RS SECTOR CCAYAO, MOCCANAC, JOSE MARIA ARGUEDAS, MARCALLAC, HUISTAC Y CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS,	PIP	0	763,197	951,214	0	0	0	0		0	0		
RENOV. RS SECTOR BELLA VISTA, CHUQUIBAMBILLA, CHAPIMARCA, CHISE, YAQUEROPATA, HUICHIHUA, SANTA ROSA, CHIRIRQUI, LIMACPUQUIO Y PACAYURA DEL DISTRITO DE	PIP	0	1,547,342	289,712	4,700	0	0	4,700	0	0	4,700	100.00	100.00
RENOV.RP RS 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOLLEPATA Y 24 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, CUSCO.	PIP	0	2,571,189	4,286,679	149,160	0	0	149,160	0	0	149,160	100.00	100.00
AMP. RED PRIM. Y SS.EE. LUCRE -	PIP	0	26,526	0	0	0	0	0		0	0		
REN. RED PRIM. Y REH. SED CEN. POB. LLINQUI	PIP	0	29,620	0	0	0	0	0		0	0		
RENOV. POSTES RP RS CA03 UMANES QUERAPAT	PIP	0	26,892	0	0	0	0	0		0	0		
MEJ. Y AMP. REDES PRIM. Y SEC. CCOÑAMURO	PIP	0	28,037	0	0	0	0	0		0	0		
CAMBIO POSTES SECTOR MATINGA - PICOL	PIP	0	16,542	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. RED SEC. CHISMAPAMPA-CAPAYA-ACOBAMBA	PIP	0	27,437	0	0	0	0	0		0	0		

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMP. RED SEC. CRUZCCASA-PUISO-PROV.	PIP	0	31,102	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. RED SEC. APV. BARRIOS ALTOS-HUACAYHURA	PIP	0	30,415	0	0	0	0	0		0	0		
REN. REDES SECUND. URB. LOS INGENIEROS-ABANCAY	PIP	0	28,911	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. REDES SEC. CALLE LIMA-B. JAHUAPAMPA	PIP	0	31,137	0	0	0	0	0		0	0		
AMP. RED PRIM. Y SSEE ASOC. CHINGO	PIP	0	16,731	0	0	0	0	0		0	0		
AMP.RED.SEC. OCCORURO-S.CRISTOBAL-CURAHUASI	PIP	0	29,324	0	0	0	0	0		0	0		
MEJ. RED MT SECT. 5 ESQUINAS-ONGOY AN05	PIP	0	31,114	0	0	0	0	0		0	0		
SUBSAN. DMS RED MT PACCAYPAMPA AN05	PIP	0	31,067	0	0	0	0	0		0	0		
MEJOR. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISTEMA MONOFÁSICO A TRIFÁSICO DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL TRAMO HUANCABAMBA A SUCARAYLLA DEL ALIMENTADOR	PIP	0	210,150	193,722	32,652	0	0	32,652	0	0	32,652	100.00	100.00
MEJOR. AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL CONVENCIONAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCOLLCCABAMBA Y CHONTA DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PRO	PIP	0	50,825	1,422,911	0	0	0	0	0	0	0		
REMOD. CERCO PERIMÉTRICO LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. IBERIA DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU Y DEL DISTRITO	PIP	0	50,155	1,739,460	65,325	0	0	65,325	0	0	60,230	92.20	92.20
AMP. RED SEC. VERONICAYOC-PUCAPUCA-ABANCAY	PIP	0	30,339	0	0	0	0	0		0	0		
CAMBIO POSTES HUARIBAMBA-RANRACANCHA	PIP	0	30,882	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION SISTEMA ELECTRIF. URB.	PIP	0	27,805	0	0	0	0	0		0	0		
REN. RED PRIM. Y SEC. AMT CQ03 HUAYLLATI- GRAU	PIP	0	1,004,034	0	0	0	0	0		0	0		
REN. RED PRIM. Y SEC. AMT CHUQUIBAMBILLA	PIP	0	579,992	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN LA APV JILAYHUA DEL DISTRITO DE YANAQCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUB ESTACION DE DISTRIBUCIÓN. REDES SECUNDARIAS DEL CP DE HUAYHUAHUASI , DISTRITO DE	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION REDES BT Y AP EN LA APVs VIRGEN ASUNTA, NUEVO MIRADOR (CALLAMPATA) Y VALLECITO (OVEJACTIA), DEL DISTRITO DE SAYLLA ¿ CUSCO	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA DE URBANIZACION DOMINGO HUARCA, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR, REGION	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE POMACANCHI ACOMAYO- CUSCO	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMUERA DEL DISTRITO DE	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MARANGANI-CANCHIS-CUSCO													
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA PARCIALIDAD DE HUECCOHUNO - OCONGATE	PIP	0	1	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM07 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	7,527,547		0	0	0	0		0	0		
CREACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SURIRAY - URPIPATA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	2,095,000		0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN EN LOS ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02 DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AP	PIP	0	1,911,282		0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE REDES DE BT ABANCAY (II ETAPA) DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	2,016,000		0	0	0	0		0	0		
ADECUACIÓN DE SALIDAS PARA LOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN DE LA SET PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMEN	PIP	0	3,500,000		0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR PM02 DE LA CIUDAD DE	PIP	0	3,324,119		0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS E INCREMENTO DE SED POR CRECIMIENTO DE DEMANDA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR PM06 DE LA CIUDAD DE	PIP	0	1,478,931		0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE REDES MT, ALIMENTADOR CP -02, DEL DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAE DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	1,290,000		0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS SUBESTACIONES SED 1010177, SED 1010178, SED 1010179, SED	PIP	0	620,441		0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO	PIP	0	1,522,415		0	0	0	0		0	0		
RENOVACION LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA, SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02 DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE GRAU DEL	PIP	0	836,075		0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR H-01 PARA EL SISTEMA ELECTRICO QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENT	PIP	0	1,585,034		0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION RP Y RS ANTABAMBA, AYMARAE, GRAU Y SECTORES 2020 DEL DISTRITO DE ANTABAMBA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	1,426,097		0	0	0	0		0	0		

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJ. REDES MT IGUSPATA-OCOBAMBA AN05	PIP	0	30,968	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN LA APV JILAYHUA DEL DISTRITO DE YANAQCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	OTROS PI	0	36,000	0	0	0	0	0		0	0		
INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUB ESTACION DE DISTRIBUCIÓN. REDES SECUNDARIAS DEL CP DE HUAYHUAHUASI , DISTRITO DE	OTROS PI	0	35,000	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION REDES BT Y AP EN LA APVs VIRGEN ASUNTA, NUEVO MIRADOR (CALLAMPATA) Y VALLECITO (OVEJACTIA), DEL DISTRITO DE SAYLLA ¿ CUSCO	OTROS PI	0	24,734	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA DE URBANIZACION DOMINGO HUARCA, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR, REGION	OTROS PI	0	36,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE POMACANCHI ACOMAYO- CUSCO	OTROS PI	0	36,000	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMUERA DEL DISTRITO DE MARANGANI-CANCHIS-CUSCO	OTROS PI	0	35,500	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA PARCIALIDAD DE HUECCOHUÑO - OCONGATE	OTROS PI	0	30,000	0	0	0	0	0		0	0		
CAMBIO POSTES SECTOR PACUCHA AN01	PIP	0	31,134	0	0	0	0	0		0	0		
CAMBIO POSTES SECTOR CHUMBAO AN01	PIP	0	30,964	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SUBSANACION METAS 2021 POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERMING DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO AP	PIP	0	8,622,531	0	5,838,765	45,000	3,019,790	5,838,765	0	0	5,847,095	100.14	100.14
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM07 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	3,236,845	0	0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA YAURI-SUYKUTAMBO	PIP	0	4,661,016	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR ANGOSTURA NUEVA DEL DISTRITO DE SAYLLA	PIP	0	1,038,779	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VILCANOTA, DEL DISTRITO DE QUÍNOTA Y SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA	PIP	0	4,134,323	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO VILCANOTA, DISTRITO DE SICUANI DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	1,781,116	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INTERRUPCIONES PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE ELSE (OMS) DEL DISTRITO DE SANTIA	PIP	0	3,800,000	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
CREACION DEL LOCAL Y ALMACEN TECHO OBRERO SICUANI, DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO DISTRITO DE SICUANI - PROV	PIP	0	2,709,352	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION LT 60KV DERIV SANTA MARÍA SANTA MARÍA 0,35KM + 01 CELDA DE LI 60KV A MACHUPICCHU+01, CELDA DE LI 60KV A URPIPATA DISTRITO DE MARANURA - PR	PIP	0	2,321,469	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE 01 TP 138/33KV - 25MVA. SET QUENCORO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,501,656	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION LT 60KV DERIV URPIPATA-URPIPATA 0,84KM+ 01CELDA DE LI 60KV A SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LI 60KV A CHAHUARES DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PRO	PIP	0	2,423,253	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE BANCO DE CONDENSADORES 23KV 1X3 MVAR. DISTRITO DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	373,119	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2024 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	3,705,000	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2023 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	8,844,287	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION SUBSANACION METAS 2025 EN REDES MEDIA TENSION APURIMAC POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY DEL	PIP	0	1,197,163	0	0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO DE REPRESA Y CANALES C.H. CHUYAPI Y C.H. MANCAHUARA DEL DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	4,875,000	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE RONDOCAN Y COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUIHUARES	PIP	0	1,257,125	0	0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE IBERIA, SAN LORENZO, ALERTA Y MÁV	PIP	0	4,562,748	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DE UN NUEVO ALIMENTADOR AMT EN EL CASCO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE	PIP	0	9,765,400	0	0	0	0	0		0	0		
CREACION DE ALIMENTADOR AN03 SISTEMA ELECTRICO ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	916,500	0	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS PROVINCIAS DEL CUSCO 2020 -2022, DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPAR	PIP	0	8,377,140	0	0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, ABANCAY Y SECTORES 2020 DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC DISTR	PIP	0	2,192,864	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEP	PIP	0	1,399,753	1,415,906	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS 3 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	PIP	0	1,505,064	1,163,688	6,963,839	0	1,663,100	6,963,839	0	0	6,968,758	100.07	100.07
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 KV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 KV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSCO	PIP	0	500,000	13,500	153,955	93,600	25,175	153,955	0	0	60,355	39.20	39.20
SUBSANACIÓN DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN METAS 2021	PIP	0	2,799,491	2,497,935	0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS Y SECTORES 2020	PIP	0	2,412,151	0	0	0	0	0		0	0		
REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES D003, D004, D005, D006 Y D0012 EN 10 KV EN LA SET DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SAN	PIP	0	977,227	584,066	327,449	40,193	287,256	327,449	0	0	287,256	87.73	87.73
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET PISAC, SET DOLORESPATA Y SET QUENCORO DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,051,229	1,926,628	4,906,721	0	3,205,134	4,906,721	0	0	4,906,721	100.00	100.00
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	PIP	0	2,265,255	1,658,576	3,400,724	0	1,249,640	3,400,724	0	0	3,400,724	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES MT. Y BT. SECTOR LOS ANDENES Y MARISCAL GAMARRA CUSCO 2020, SEDS 0010018, 0010136, 0010217, 0010594, 0010055	PIP	0	771,032	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PIP	0	2,868,159	2,115,895	583,279	85,000	498,042	583,279	135,028	0	633,307	108.58	108.58
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SECCENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS	PIP	0	745,824	5,297	24,576	24,576	0	24,576	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO	PIP	0	738,514	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	1,526,402	5,984,273	0	664,658	5,984,273	740	0	5,985,031	100.01	100.01
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL ALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	953,604	2,772,701	43,800	221,522	2,772,701	2,600	0	2,733,321	98.58	98.58

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Gastos de Capital

HORA CIERRE :

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C)

[illegible]

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE COVIDUC LARAPITA, SAN MARTIN, MIRAFLORES EN EL DISTRITO DE SAN	PIP	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUMPLIMIENTO DE METAS 2023, PROCEDIMIENTO 228 SEGURIDAD PUBLICA MADRE DE DIOS	PIP	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CREAC. SIST. CONVENCIONAL CP CHAUPI MOLINO	PIP	0	22,286	22,286	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEJOR. SISTEMA ELECT. MONOFASICO A TRIFASICO SECTORES DE SUCARAYLLA, ANCCARAYLLA, HUARACCOCO, YANAYOC, AZULCCOCHA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS Y CUMANA	PIP	0	1,500,000	0	41,664	26,664	0	41,664	115,061	0	115,061	276.16	276.16
RENOV. LP ALIMENTADOR PM08 DESDE ALERTA HASTA IBERIA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEL DISTRITO DE	PIP	0	10,750,302	0	30,502	30,502	0	30,502	0	0	0	.00	.00
RENOV. REDES DE MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP POBLADO DE MAZUKO DEL ALIMENTADOR MZ03, POR INCREMENTO DE DEMANDA, ADEMAS DE LA ANTIGUEDAD DE LAS AC	PIP	0	11,575,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. URPIPATA - URPIPATA 0,84 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. CHA	PIP	0	106,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. SANTA MARÍA ¿ SANTA MARÍA 0,35 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE U	PIP	0	5,777,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INDEPENDIZ. 04 ALIMENTADORES EN MT 22.9KV DE LA NUEVA SE KITEN, DISTRITO DE ECHARATI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REMODO. Y ADECUAC. OFICINAS SEGUNDO PISO COMEDOR ELSE	PIP	0	2,300,000	0	32,159	32,159	0	32,159	0	0	0	.00	.00
ESTUDIO ANTEPROYECTO LINEA DE TRANSMISION 138 KV SURIRAY - URPIPATA	PIP	0	2,317,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTUDIO ANTEPROYECTO LINEA DE TRANSMISION 138 KV ABANCAY - ANDAHUAYLAS	PIP	0	2,016,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RENOV. REDES MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP ALIMENTADOR PM02, POR INCREMENTO DE CARGA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO	PIP	0	8,134,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO LA CONVENCIÓN 2023, SET URPIPATA, SET SANTA MARÍA, SET	PIP	0	6,621,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ABANCAY 2023, SET TAMBURCO., CHACAPUENTE,	PIP	0	9,000,000	0	32,156	32,156	0	32,156	0	0	0	.00	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ANDAHUAYLAS 2023, SET	PIP	0	8,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO CUSCO 2023	PIP	0	8,500,000	0	32,450	32,450	0	32,450	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJOR. Y AMPLIAC. SERV. ENERGIA ELECTRICA DISTRITO DE TAPAIRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAEAS , DEPARTAMENTO	PIP	0	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RENOV. REDES BT ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02	PIP	0	6,000,000	0	34,000	34,000	0	34,000	0	0	0	.00	.00
RENOV. REDES MT PROGRESO HUAYLLATY	PIP	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA,SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02	PIP	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU Y IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU Y E	PIP	0	11,831,412	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. LMT RP TA06 TRAMO SET TAMB.SOTAPA	PIP	0	1	589,435	0		0	0		0	0		
CREACIÓN NUEVO AMT 10KV PM04-SET PASTORA	PIP	0	1	28,556	0		0	0		0	0		
REUBICACIÓN DE LA SET URUBAMBA	PIP	0	11,500,000		34,905	34,905	0	34,905		0	0	.00	.00
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LA SET CACHIMAYO - TP 138/60/22.9 KV de 50MVA	PIP	0	15,600,000		34,726	34,726	0	34,726	1,399	0	1,399	4.03	4.03
AMPLIACION DE REDES EN BAJA Y MEDIA TENSION EN LOS SECTORES DE IBERIA E IÑAPARI REGION MADRE DE DIOS	PIP	0	1,109,215		34,842	34,842	0	34,842		0	0	.00	.00
REMODELACION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL: EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO,	PIP	0	848,000		4,890	4,890	0	4,890		0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 23 SECTORES DISTRITO DE LAYO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	PIP	0	6,985,289		896	896	0	896		0	0	.00	.00
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE 22 SED CUSCO. SOLICITADO POR CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD	PIP	0	2,022,325		20,562	20,562	0	20,562		0	0	.00	.00
REMODELACION DEL ALMACEN GENERAL DE LA SEDE CENTRAL CUSCO (EX INGENIERIA Y CALLEJON), DE ELECTRO SUR ESTE PARA LA OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN GENERAL	PIP	0	892,426		35,808	35,808	0	35,808		0	0	.00	.00
RENOVACION DE MT Y BT EN CENTROS HISTORICOS CUSCO	PIP	0	18,956,321		15,600	15,600	0	15,600		0	0	.00	.00
RENOVACION DE REDES MT Y BT SEPAHUA	PIP	0	3,560,000		16,900	16,900	0	16,900		0	0	.00	.00
RENOVACION DE REDES MT Y BT MEGANTONI	PIP	0	10,000,000		34,020	34,020	0	34,020		0	0	.00	.00
ESTUDIO DEL PROYECTO ¿LT 138 KV SURIRAY ¿ URPIPATA¿	PIP	0	1,160,000		0	0	0	0		0	0		
RENOVACIÓN Y REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN SALIDAS. POR INCREMENTO DE CARGA DEL ALIMENTADOR DO02 DE LA SET DOLORESPATA	PIP	0	4,533,644		0	0	0	0		0	0		
CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN	PIP	0	794,435		0	0	0	0		0	0		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
SECTORES DE TURPO, CALLAPUCYO, CHIARAURA DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA-QUISPICANCHIS - CUSCO.													
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CC. URINSAYA COLLANA SECTORES ACCOACCO, HUAYLLAPARCCO, ALTO K	PIP	0	1,723,135		0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE MT Y BT EN CENTROS HISTORICOS APURIMAC	PIP	0	14,309,827		0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL ALIMENTADOR AN04 DE LA LOCALIDAD DE PAMPANZA DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	2,568,243		0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES DE QUENCORO Y DOLORESPATA DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CCORCCA, WANCHAQ, SAN SEBASTIAN, SAN JERONIMO Y EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	PIP	0	8,474,576		0	0	0	0		0	0		
CREACIÓN DE NUEVO ALIMENTADOR IBERIA IÑAPARI. POR INCREMENTO DE CARGA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA NUEVA SET IBERIA. PROVINCIA DE TAHUAMANU, DISTRITO DE IÑAPARI, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	3,500,000		0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CUSCO	PIP	0	9,500,000		0	0	0	0		0	0		
CREACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE TOROMANYA, HUASCJA ATCTOCLLA, HUISURAY Y ALPICHIRI DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	601,481		0	0	0	0		0	0		
CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE CHAPIMARCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO	PIP	0	1,450,072		0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHIARA , NUEVA HUILLCAYHUA, SANTIAGO DE YAURECC Y ANEXO HUANIPA CHILLMAY - DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -	PIP	0	2,171,866		0	0	0	0		0	0		
ADECUACION DE LAS SALIDAS DE QUENCORO Y DOLORESPATA	PIP	0	1,550,637		0	0	0	0		0	0		
REFORZAMIENTO DEL ALIMETADOR UR01 POR INCREMENTO DE CARGA	PIP	0	1,789,523		0	0	0	0		0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION INTEGRAL DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PACHUCA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	1,031,597		0	0	0	0		0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				21,706,490	17,978,247	5,722,688	1,310,510	17,978,247	5,703,962	0	19,003,122	105.70	105.70
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	42,898	0	42,898	33,898	0	42,898	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	4,396,045	12,857,913	4,396,045	34,912	33,200	4,396,045	41,020	0	4,402,153	100.14	100.14
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720	0	0	0	0	0	0	0	0		
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	8,246,406	4,268,348	8,246,406	3,069,671	1,040,678	8,246,406	2,528,718	0	7,672,771	93.04	93.04
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	5,519	23,305	5,519	0	0	5,519	1,102	0	3,721	67.42	67.42
SOFTWARE	I.OPT	0	2,405,424	0	2,405,424	2,309,207	0	2,405,424	2,309,207	0	2,405,424	100.00	100.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	2,881,955	4,556,924	2,881,955	275,000	236,632	2,881,955	823,915	0	4,519,053	156.81	156.81
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				91,554,403	96,522,041	0	0	96,522,041	0	0	96,522,041	100.00	100.00
DIVIDENDOS		0	1	91,554,403	96,522,041	0	0	96,522,041	0	0	96,522,041	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				143,338,916	165,996,057	6,854,970	14,623,987	165,996,057	6,825,089	0	168,076,807	101.25	101.25